



Bij het demonteren van een lift is tijdens snijwerkzaamheden een beginnende brand ontstaan in de schachtput.

Een straatbezem die per ongeluk was achtergebleven in de put vatte vlam door de vuurspetters die tijdens het snijden ontstonden.

De monteurs hebben voor de aanvang van de snijwerkzaamheden een aantal preventieve maatregelen genomen om het ontstaan van brand te voorkomen.

- **Zo was de schachtput goed schoongeveegd.**
- **Brandbaar materiaal was uit de omgeving verwijderd**
- **Er was een brandblusser in de onmiddellijke nabijheid van de put geplaatst**

Jammergenoeg heeft men de bezem over het hoofd gezien

De drie door de monteurs genomen preventieve maatregelen waren perfect.

- **Wees er echter altijd zeker van er niets in de put achterblijft.**
- **Controleer tijdens de snijwerkzaamheden regelmatig of door de rondspringende vonken niet iets is gaan smeulen of branden**
- **Natuurlijk dient bij snijwerkzaamheden oogbescherming te worden gedragen.**