

Onderwerp: Los geschoten kabelklem van DOMUS LIFT indirect.

Het volgende is gebeurd:

De lift stond boven op de derde verdieping, een persoon ging er in staan om naar beneden te gaan. Men hoorde een raar geluid. De lift ging een klein stukje naar beneden en maakte daarna een vrije val van twee meter. En sloeg in de vang. Men kon de deur op de tweede verdieping open maken om de persoon uit de lift te halen.

Wat is er gebeurd:

Er was een kabelklem (de onderste) van de ophanging aan de bovenbalk in de schacht losgegaan. Deze is langs de kabel naar beneden gegleden. En is klem komen zitten tussen uitlichtbeveiliging en omloopschijf. De draagkabel kwam klem te zitten, zodat de lift wel zakte maar de kabel aan het vaste deel los kwam te hangen. Nadat de lift een stuk gezakt was schoot de kabelklem los zodat de lift een vrije val maakte en met een schok stil stond en in de vang sloeg.

De monteur kreeg de lift niet uit de vang, ook niet met de handpomp met 80 bar. Hij heeft daarna handmatig de vang los geslagen, zodanig dat een vanghuis vernieuwd moest worden.

Conclusie:

Zorgt dat de kabelklemmen goed vast gezet worden. En op de juiste manier (plaat aan trekkende zijde).